



Szanowny Pan  
**Robert Gołaszewski**  
Burmistrz Gminy Łochów  
Al. Pokoju 75  
97-130 Łochów

Sochaczew, 07 marca 2016

Znak: BZ/ <sup>102</sup> ./JM/2016

Dot.: podpisanego porozumienia ws. gazyfikacji Dobrze - Łochów

W nawiązaniu do naszego spotkania 4 marca br. w Łochowie oraz w związku z podpisanym Porozumieniem z dnia 26.05.2015 w sprawie gazyfikacji Dobrze - Łochów informujemy, że jesienią 2015r. rozpoczęliśmy prace projektowe w celu budowy gazociągu śr/c. i są one kontynuowane. Obecnie czekamy na podpisanie nowej umowy przyłączeniowej do sieci OGP Gaz-System S.A. w Dobrem. Z informacji uzyskanych od Gaz-Systemu podpisanie umowy przyłączeniowej powinno nastąpić do 30.04.2016.

Czynimy starania o rozpoczęcie dostaw gazu na przełomie III-IV kw. 2017. Jednak wg naszej wiedzy o postępie prac projektowych oraz uzgodnień terminu zakończenia budowy stacji pomiarowej OGP Gaz-System w Dobrem, rozpoczęcie dostaw gazu ziemnego prawdopodobnie nastąpi w II kw. 2018r.

Zgodnie z Porozumieniem będziemy informować o postępie prac w przygotowaniach do realizacji inwestycji budowy gazociągu Dobrze - Łochów.

Przepraszamy za opóźnienie w przekazaniu informacji. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Jerzy Trzcński  
Dyrektor Zarządzający  
Prokurent

**SIME Polska Sp. z o.o.**

96-500 Sochaczew ul. Warszawska 31 tel. 0048-46-862 43 38 fax 0048-46-862 43 47  
NIP 526-24-99-440 KRS 0000193491 Kapitał zakładowy 23 000 000 PLN